

Øya helsehus

Status



- Overtagelse av bygget som planlagt
- Tett oppfølging fra styringsgruppen fram mot ferdigstillelse
- Endelig arealfordeling mellom leietakerne ser ut til å være klar
- Det er utarbeidet felles prinsipper for hva som skal ligge i netto-areal og brutto-areal
- AV-utstyr og inventar anskaffes i disse dager (lånefinansieres med nedbetalingstid xx antall år) som "innbakes" i husleien
- Avtaleinngåelse om drift av bygget er utarbeidet
- Det framlegges styresak når totaløkonomien for prosjektet er klart
- Så langt ser det ut til å ligge på budsjett, med unntak av noen overskridelser for enkelte grupper av byggevarer som har steget mer i pris enn forutsatt
- Offisiell åpning i høst der statsråder inviteres!